



#### BŪVDARBU VEICĒJA MATERIĀLU UN IEKĀRTU NOVIETNES APRĪKOJUMS:

Pagaidu žogs "Beakaret" h=1.80m

Pagaidu vārti (platums - 8.00m)

- 1 Būvdarbu veicēja pārvietojamais vagoniņš
- 2 Biotualte
- 3 Sadzīves atkritumu tvertne
- 4 Būvgruzu konteiners
- 5 Ugunsdrošības stends ar smilšu kasti un pirmās palīdzības komplekts
- 6 Būvmateriālu krautne
- 7 Būvmašīnu un iekārtu novietne

#### APZĪMĒJUMI

|  |
|--|
| proj. asfalta segums brauktuvei              |
| proj. asfalta segums ietvēm                  |
| proj.brauktuves mala                         |
| apz.jumosana                                 |
| gaisvadu elektrolīnija                       |
| apgāsmes kabelis                             |
| ūdensvads                                    |
| siltumtrase                                  |
| lietus ūdens kanalizācija                    |
| sadzīves kanalizācija                        |
| zemē robežas                                 |
| proj. ceļa zīmes numurs, novietojums         |
| dalīta aizsargaurule (spiedes izturība 750N) |

#### ESOŠO KOMUNIKĀCIJU APZĪMĒJUMI

|                              |
|------------------------------|
| zemsprieguma elektr. kabelis |
| vidsprieguma elektr. kabelis |
| gaisvadu elektrolīnija       |
| apgāsmes kabelis             |
| ūdensvads                    |
| siltumtrase                  |
| lietus ūdens kanalizācija    |
| sadzīves kanalizācija        |
| sakaru kanalizācija          |
| sakaru kabelis               |

#### NOSACĪJUMI:

- Precīza būvlaukuma atrašanās vieta Būvdarbu veicējam jāsaskano ar Pasūtītāju un zemes Ķašķiņa būvdarbu laikā.
- Darba organizācijas projekta mērķi:
  - Būvniecības laikā nodrošināt būves daļu tehnoloģiski pareizu izstrādi.
  - Ugunsdrošības pasākumu nodrošinājums būvniecības darbu veikšanas laikā.
  - Nodrošināt mehānismu, iekārtu un aprīkojuma drošību.
  - Nodrošināt sanitāro higiēnas mobilu vienību uzstādīšanu un sadzīves atkritumu utilizāciju.
- Būvdarbu veicēja pienākumi:
  - Savlaicīgi un pilnībā iepazīties ar visu projekta dokumentāciju pirms būvdarbu uzsākšanas.
  - Pirms darbu sākšanas veikt Pasūtītāja brīdināšanu par veicamajiem darbiem atbilstoši aktuālajai likumdošanai.
  - Pirms darbu uzsākšanas ir jāizstrādā būvdarbu veikšanas projekts un jāsaskano būvlaukuma atrašanās vieta normatīvos dokumentos noteiktajā Kārtībā.
  - Jānodrošina zemu Ķašķiņa piekļuve Ķašķiņiem būvniecības laikā.
  - Veicot būvdarbus jāievēro atbilstoši valstī noteiktie likumdošanas akti un likumi:
  - Būvniecības likums,
  - Darba aizsardzības likums,
  - Atkritumu apsaimniekošanas likums,
  - MK noteikumi Nr.92 "Darba aizsardzības prasības, veicot būvdarbus",
  - MK noteikumi Nr.82 "Ugunsdrošības noteikumi",
  - "Vides aizsardzības prasības, veicot būvdarbus";
  - u.c. noteikumi un būvnormatīvi, kas reglementē būvdarbu veikšanas, darba aizsardzības un ugunsdrošības normas.
- Līdz darbu uzsākšanai vietas, kur būvlaukumā atrodas darbojošās komunikācijas, jāizstrādā un jāsaskano ar ekspluatājēšanai organizācijām pasākumi to drošai ekspluatācijai, bet pazemē esošās - dabā jānorāda ar zīmēni un uzrakstiem.
- Veicot ģeodēziskos darbus, nospraužot galvenās būvas un nostiprinot pagaidu reperus būvlaukumā, izveidojot atbalstpunktu, no kuriem būvniecības gaita tiks veikti ģeodēziskie mērījumi, darbi jāveic saskaņā ar LBN 305-01 „Ģeodēziskie darbi būvniecībā“. Asu nospraušana tiek veikta, pamatojoties uz rāsējumiem.
- Visas izmaksas, kas saistītas ar Būvdarbu veicēja būvlaukuma organizāciju, nometnes iekārtos un iekārtām un tā visa novākšanu pēc darba pabeigšanas, kā arī citas izmaksas, kas nav aplūkotas būvdarbu organizācijas projekta sadaļā jāievērojot tāmējā darbu vienību izcenojumos. Visā būvniecības laikā nodrošināt piebraucamo ceļu uzturēšanu un remontu, būvdarbu veicējam darba apjomu paredzēt piebraucamā ceļu uzturēšanai.
- Pie ieejas būvlaukumā, izvietot skaidri redzamas un atpazīstamas norādes par būvdarbu veikšanu - būvtāfeli ar būvējamā objekta raksturojumu, būvniecības dalībniekiem, būvorganizācijas simboliku, atbildīgā darbu vadītāja uzvārdu, precīzu tas atrašanas vietu iepriekš saskaņojot ar Pasūtītāju.
- Būvlaukumā uztādīt sanitāras iekārtas būvlaukuma personālam. Būvdarbu veicējam būvlaukumā jānodrošina pieiekams skaits piemēroti pārvietojamo bioloģisko ūlesē un jāzūtur tās pastāvīgā higiēniskā Kārtība. Pabeidot darbus, sanitārās iekārtas jānovāc un laukumi jāatlīgti tā sākotnējā stāvoklī.
- Organizējot būvmateriālu noviestes, birstošie materiāli jānovieto atsevišķi. Piegādāto materiālu glābšana notiek saskaņā ar materiālu glābšanas noteikumiem. Mazgabārīta materiāli un instrumenti tiek uzglabāti konteinerītā poliklītā.
- Atkritumu apsaimniekošanu veikt saskaņā ar Projektaešanas uzdevumu, spēkā esošo likumdošanu, kā arī no atkritumu apsaimniekošās pieprasīt līgumu par būvatkrītumu apsaimniekošanu. Būvdarbu veicējs ir atbildīgs par savu izstrādāto atkritumu apsaimniekošanu. Būvdarbu veicējs ir tiesīgs pieprasīt darbuzņēmējam līgumu par būvatkrītumu apsaimniekošanu. Būvgruzu savākšanas un izvešanas noteikumi jānorāda Darbuzņēmēju līgumos. Izvedot būvgruzus, nepieciešamības gadījumā, tiek paredzēta pašizgāzējumā un citas izbraucamas tehniskas tīrīšana, lai nepieļauftu izbraucamo ielu piesārņojumu. Izvedot ar pašizgāzējēm būvgruzus, tos jānosedz ar brezentu vai speciālu tīklu. Objektā jābūt norīkotam atbildīgajam speciālistam par darba aizsardzības noteikumu stingru ievērošanu veicot būvdarbus, nojaukšanas un atjaunošanas darbus.

| PASŪTĪTĀJS:  | NEOFORM<br>SIA "NeoForm"<br>Daugavpils, Varslavas 20-1<br>Būvkomersanta reģ. Nr. 12494 | IEPIRKUMS: | Līguma identifikācijas Nr. SIA DDzKSU-2018/212P „Paskaidrojuma raksta izstrādāšanai asfalta seguma un autostāvietas ierīkošanai pie dzīvojamās mājas Miera ielā 143, Daugavpilī” |         |          |          |
|--------------|--|------------|--|---------|----------|----------|
|              |  |            | Amats  | Uzvārds | Paraksts | Datums   |
| Būvpr.vad.   | S.Goržiks  |            |  |         |          | 04.2019. |
| Būvpr.d.vad. | S.Goržiks  |            |  |         |          | 04.2019. |
| Projektēja   | D.Gavilovskis  |            |  |         |          | 04.2019. |

| Līguma Nr.                       | 2018/212P  |           |         |
|----------------------------------|------------|-----------|---------|
|                                  | Arhīva Nr. | 2018/212P |         |
| Mērķis:                          | 1:250      |           |         |
| Stadija                          | Lapas      |           | Ras.Nr. |
| Būvniecības līgumā dokumentācija |            | -         |         |
| DOP-1                            |            |           |         |
| Līguma Nr.                       |            | 2018/212P |         |
| Arhīva Nr.                       |            | 2018/212P |         |
| Mērķis:                          |            | 1:250     |         |
| Stadija                          |            | Lapas     |         |
| Ras.Nr.                          |            | -         |         |
| Būvniecības līgumā dokumentācija |            |           |         |
| DOP-1                            |            |           |         |